

Ein Jahr Baustelle auf der Hauptstraße

Im Juni 2019 wurde mit den Bauarbeiten auf der Hauptstraße begonnen. Zwischenzeitlich sind drei Bauabschnitte nahezu komplett abgeschlossen und lassen erahnen, wie die Innenstadt nächstes Jahr aussehen wird. Die Pflasterarbeiten wurden vor dem Rathaus wieder aufgenommen. Das Stadtwappen vor dem Haupteingang des Rathauses wieder originalgetreu mit hochwertigem Steinmaterial circa 50 cm vom Granitdreizeiler in Richtung Straße versetzt verlegt.

Anfang Juni wird im Abschnitt Eisenbahnstraße und halbseitige südliche Hauptstraße mit dem Straßenbau begonnen. Bis dahin werden zwei Wochen Wasser- und zwei Wochen Kabelarbeiten in Anspruch genommen.

Der aktualisierte Lageplan mit eingezeichneten zeitlichen und örtlichen Bauabschnitten, in digitaler Form nun auf der Homepage der Stadt Kenzingen einsehbar.

